

PHỤ LỤC

KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SANG NĂM 2026

(VON NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC BỎ TRÍ ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC)

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Nguồn vốn/danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư		Lấy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2020		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã giải ngân đến hết năm 2024		Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã bỏ trí		Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026		Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026		Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026		Nguyên nhân không giải ngân hết Kế hoạch vốn năm 2025	Trường hợp kéo dài theo quy định	Tiến độ thực hiện	Chủ đầu tư
					Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW	Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó vốn NSTW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG SỐ				7.146.634	5.497.040	4.098	4.098	5.879.378	5.392.942	2.453.071	2.014.257	3.020.727	2.988.617	720.170	720.170	2.300.557	2.268.447	2.289.093	2.256.983				
1	Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long đến Ba Đình, huyện Hồng Dân	7795767	2021 - 2026	610/QĐ-UBND ngày 13/4/2022; 1282/QĐ-UBND ngày 19/6/2025; 010628/UBND-NNXD ngày 25/12/2025	1.470.961	1.200.000			1.391.456	1.200.000	1.001.428	810.644	230.740	223.030	2.769	2.769	227.971	220.261	227.971	220.261	Vướng công tác GPMB và khan hiếm vật liệu xây dựng, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp dự án được bỏ trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bỏ trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Khởi lượng hoàn thành đạt 75%. Hiện nay còn vướng mặt bằng 03 ha, 03 lô này đã vướng kéo dài qua nhiều năm làm ảnh hưởng tiến độ thi công, tiến độ thực hiện dự án; UBND xã Ninh Thạnh Lợi và UBND xã Vĩnh Lộc cũng đã tiếp xúc, vận động giải thích nhiều lần cũng chưa ban hành quyết định giải quyết. Do đó, nếu hồ dân vẫn không đồng ý thì lập thủ tục cưỡng chế thu hồi đất, sớm ban giao mặt bằng, triển khai thi công hoàn thành dự án trong năm 2026 và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài trong năm 2026	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau
2	Dự án đầu tư tuyến đường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long tuyến đường ĐT.980, Gành Hào - Giá Rai - Phô Sinh - Cánh Đền nối với đường HCM đến Phố Sinh - Cánh Đền	7795768	2021 - 2026	1832/QĐ-UBND ngày 02/12/2021; 404/QĐ-UBND ngày 12/3/2026	702.727	702.727	3.098	3.098	699.629	699.629	475.205	475.205	100.597	100.597	87.833	87.833	12.764	12.764	1.300	1.300	Vướng công tác GPMB và khan hiếm vật liệu xây dựng, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp dự án được bỏ trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bỏ trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Đã cơ bản hoàn thành, số vốn kéo dài sang năm 2026 để thanh toán chi phí kiểm toán độc lập và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài trong năm 2026	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau
3	Dự án Kế chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai	7868280	2020 - 2026	2139/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; 2503/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	510.662	450.000	1.000	1.000	489.000	449.000	418.477	378.477	55.000	55.000	6.635	6.635	48.365	48.365	48.365	48.365	Điều chỉnh thiết kế do điều chỉnh hướng tuyến đường và khan hiếm vật liệu xây dựng, dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp dự án được bỏ trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bỏ trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Khởi lượng đạt 76%. Chủ đầu tư đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dịch chuyển tuyến kẻ tại vị trí Công ty TNHH Thái Minh Long theo chủ trương được duyệt. Dự kiến trong quý II/2026 sẽ triển khai thi công đoạn dịch chuyển tuyến kẻ tại vị trí Công ty TNHH Thái Minh Long (dài 120m) và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài trong năm 2026	UBND phường Giá Rai (Trước đây là Ban QLDA khu vực Giá Rai)
4	Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão và bến cá Cái Cưng	7969482	2021 - 2026	1934/QĐ-UBND ngày 17/10/2023; 01524/QĐ-UBND ngày 28/10/2025	250.000	247.000			250.000	247.000	80.000	77.000	170.000	170.000	65.600	65.600	104.400	104.400	104.400	104.400	Vướng công tác GPMB và phát sinh điều chỉnh quy mô đầu tư để bổ sung hạng mục	Thuộc trường hợp dự án được bỏ trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không bỏ trí vốn kế hoạch năm sau theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công	Dự án đang triển khai 02 gói thầu xây lắp, Gói thầu thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông khởi lượng đạt khoảng 65%, dự kiến hoàn thành trong năm; Gói thầu thi công xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường bỏ Đổng kênh Cái Cưng và cầu kênh Trường Sơn (đoạn từ cầu Kiểm Lâm đến cầu Trường Sơn) đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành ngày 30/05/2026. Hiện nay dự án còn vướng mặt bằng 14 hộ và đã có giải pháp xử lý, sẽ xử lý ban giao mặt bằng trong quý II và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài trong năm 2026	Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau
5	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh	7982640	2020 - 2026	2759/QĐ-UBND ngày 16/11/2022; 01849/QĐ-UBND ngày 24/11/2025	3.301.653	2.347.313			2.338.796	2.247.313	197.960	117.931	2.129.382	2.129.382	401.897	401.897	1.727.485	1.727.485	1.727.485	1.727.485	Gói thầu số 27 phải hủy thầu để lựa chọn lại nhà thầu; trong quá trình thi công ép cọc do tầng địa chất công trình không đồng đều, dẫn đến phát sinh công tác xử lý thực tế trên công trường như phát sinh ép cọc thêm độ và thứ tính lại, cắt đất cọc, tính toán lại khối lượng chèn tại các cọc để đảm bảo tải trọng thiết kế; nguồn cung ứng vật tư cát, đá trên thị trường khan hiếm và giá tăng đột biến dẫn đến thời gian thi công kéo dài. Từ đó dẫn đến tiến độ thi công chậm	Thuộc trường hợp không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công do đây là năm cuối của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án khác đã bỏ trí vốn dự theo nhu cầu thực hiện nên không thể điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn giữa các dự án. Đồng thời, có một phần nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được thuộc trường hợp tại điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công (khan hiếm vật liệu xây dựng, thời tiết mưa nhiều)	Hiện nay, khối lượng thực hiện đạt 30%, dự án đang khẩn trương triển khai đầy nhanh tiến độ các khối lượng công việc theo dự án được duyệt, tuy nhiên vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Để khắc phục tình trạng này, Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân sự nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời Chủ đầu tư sẽ thường xuyên bám sát hiện trường, tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần để đón đầu các nhà thầu quyết tâm đẩy nhanh tiến độ nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn bỏ trí đã được bỏ trí và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài trong năm 2026	Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh

