

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG TÂM SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

(Kèm theo Báo cáo số /BC- STC ngày tháng 9 năm 2025 của Sở Tài chính)

DVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô	Thời gian dự kiến KC-HT	Tổng mức đầu tư			Tiến độ thực hiện		Kế hoạch vốn năm 2025	Kết quả giải ngân Kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 03/9/2025		Khó khăn, vướng mắc	Giải pháp trong thời gian tới	Cơ quan chủ trì xử lý
					Tổng số	Trong đó:		Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng	Tiến độ thực hiện		Tổng số	Tỷ lệ (%)			
						NSTW	NSDP								
1	Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi	Bộ Quốc Phòng		Cuối năm 2026	59.864			Phản GPMB: Đã phê duyệt dự án, đang triển khai thực hiện.	Khởi công ngày 19/8/2025.	771.815	3.313	0,4			Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã nơi cao tốc đi qua.
2	Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau	Ban Quản lý các dự án ODA và NGO (nay là Ban QLDA Xây dựng tỉnh)	19 km đê, 11 km kè	2024 - 2027	849.274	610.009	239.265	- Hoàn thành công tác xác định ranh giới thửa đất của từng hộ dân, tổ chức và đo đạc thực địa xong phần ngoại nghiệp, biên tập nội nghiệp bản đồ trích đo, đã hoàn thành việc ký xác nhận diện tích với chủ sử dụng đất. - Dự kiến ngày 19-31/8/2025 tiếp tục thực hiện công tác đo đạc, kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất và hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng.	+ Ngày 30/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình xây dựng đê biển Tây tại Công văn số 1129/SNNMT-KHTC. + Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC-DT: Đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế BVTC-DT; đang thẩm định bản vẽ thi công. + Đã hoàn thiện E-HSMT, dự kiến ngày 15/8/2025 gửi Nhà tài trợ xin ý kiến không phản đối.	107.900	25.000	23,2	- Tuyển đề biên có 01 đoạn đi qua đất Quốc phòng, nhưng tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ không thể hiện việc thu hồi đất quốc phòng và tài sản gắn liền với đất (UBND tỉnh có Công văn số 02200/UBND-NNXD ngày 10/8/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng về thu hồi đất Quốc phòng để thực hiện dự án).	Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư theo chức năng sớm phối hợp hoàn thành các bước thủ tục đầu tư để khởi công thực hiện dự án; những vấn đề khó khăn vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét giải quyết	Sở Nông nghiệp và Môi trường
3	Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau	Ban QLDA Xây dựng tỉnh							- Xây dựng kè bảo vệ bờ biển tây, chiều dài 7.000 m: Đang mời thầu gói thầu xây lắp kè, mở thầu ngày 15/8/2025. - Hợp phần sinh kè: + Hoạt động trồng rừng: Đang mời thầu gói thầu thi công trồng rừng, mở thầu ngày 18/8/2025. + Hoạt động sinh kè: UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch hoạt động sinh kè năm 2025 của dự án (Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 17/6/2025). - Ngày 16/7/2025 Chủ đầu tư đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động sinh kè năm 2025 (tại Quyết định số 42/QĐ-BQLDAXD). Tổ QLDA đang triển khai thực hiện các gói thầu theo kế hoạch được duyệt.	20.000	6.974	34,9			

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô	Thời gian dự kiến KC-HT	Tổng mức đầu tư			Tiến độ thực hiện		Kế hoạch vốn năm 2025	Kết quả giải ngân Kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 03/9/2025		Khó khăn, vướng mắc	Giải pháp trong thời gian tới	Cơ quan chủ trì xử lý
					Tổng số	Trong đó:		Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng	Tiến độ thực hiện		Tổng số	Tỷ lệ (%)			
						NSTW	NSDP								
4	Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh	Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh	1200 giường bệnh	2021 - 2025		2.347.313	954.340	Còn lại 01 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, với diện tích 0,04 ha	- Tổng khối lượng thực hiện 25.986/711.278 triệu đồng, tương đương 3,65%. + Gói thầu số 08: San lấp mặt bằng; cổng, tường rào, nhà bảo vệ: Đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình. + Gói thầu số 27: Liên danh nhà thầu đang triển khai 04 robot ép cọc làm việc 2 ca/ngày; hiện nay đang ép cọc đại trà 04 robot; 01 đàn ép cơ ép cọc vuông. + Gói thầu số 28: Chủ đầu tư đang tổ chức rà soát lại các thông số kỹ thuật của hồ sơ thiết kế - dự toán trước khi tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu lại theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 + Gói thầu số 60: Đạt 30,88% so với hợp đồng + Gói thầu số 61: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đã thực hiện chuẩn bị nghiệm thu thanh toán. + Gói thầu số 62: Phòng chống mối: đạt 15,5% so hợp đồng. + Gói thầu số 63: Trạm xử lý nước thải 1.200m3/ngày đêm và gói thầu số 64: Cung cấp, lắp đặt lò đốt rác: . Hiện tại Tư vấn thiết kế đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của hội đồng thẩm định để gửi lại Sở Xây dựng. + Gói thầu số 66: đang tổ chức rà soát lại các thông số kỹ thuật của hồ sơ thiết kế trước khi tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu + Gói thầu thiết bị y tế: Ngày 20/5/2025, Ban có Công văn số 256/BCTXD-DA2 gửi Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho ý kiến về việc lựa chọn, đề xuất cấu hình thiết bị y tế, thời gian gửi về Ban QLDA trước ngày 20/6/2025; ngày 16/7/2025 Ban gửi Công văn số 50/BQLDAXD-DA2 (lần 2) về việc Bệnh viện sớm lựa chọn, đề xuất cấu hình thiết bị y tế gửi về Ban QLDA trước ngày 25/7/2025 để tổng hợp, đến nay Ban mới nhận được ý kiến đề xuất từ Bệnh viện một phần nhưng chưa hoàn chỉnh.	2.229.382	305.857	13,7	Các khoản mục chi phí bị cắt giảm giai đoạn thẩm định dự án, đến nay chưa có chủ trương cho thực hiện nên chưa trình được kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện công tác mua sắm thiết bị y tế, thiết bị văn phòng.	Ban QLDA Xây dựng tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành dự án và giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí theo thời gian quy định	Ban QLDA công trình Xây dựng
5	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội	Ban QLDA xây dựng công trình Giao thông	18,3	2022- 2025	759.894	580.347	179.547	Công tác GPMB đạt 97,67%, còn vướng 20 hộ dân	- Khối lượng đạt khoảng 73,5%, dự kiến hoàn thành 31/12/2025:	269.894	174.471	64,6			
6	Dự án Đường vành đai trong, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông Bạc Liêu	1,7km	2022- 2025		314.430	314.430	Đã tiến hành xong công tác kiểm kê, hoàn thiện dự thảo phương án và đang lắp thủ tục thu hồi đất. UBND Phường Vĩnh Trạch ngày 25/8/2025 thông qua giá đất, trong tháng 8/2025 sẽ có kết quả thẩm định giá đất.	Nhà thầu thiết kế đang chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ theo văn bản số 4265/SXD – QLXD ngày 14/8/2025 của Sở Xây dựng	144.162	3.394	2,4	Không có quỹ đất để bố trí tái định cư (như cầu cần 15 nền). UBND tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo cho UBND thành phố Bạc Liêu (nay giao UBND Phường Bạc Liêu) triển khai hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các Khu tái định cư, để có quỹ đất bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố Bạc Liêu cũ. Tuy nhiên, việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các Khu tái định cư trên chưa xong.	Đề nghị UBND phường Vĩnh Trạch khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến sớm phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng	UBND phường Vĩnh Trạch

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô	Thời gian dự kiến KC-HT	Tổng mức đầu tư			Tiến độ thực hiện		Kế hoạch vốn năm 2025	Kết quả giải ngân Kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 03/9/2025		Khó khăn, vướng mắc	Giải pháp trong thời gian tới	Cơ quan chủ trì xử lý
					Tổng số	Trong đó:		Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng	Tiến độ thực hiện		Tổng số	Tỷ lệ (%)			
						NSTW	NSDP								
7	Đường Vành đai ngoài - TPBL (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông Bạc Liêu	15km+0 4 cầu	2024-2027	1.450.656	725.000	725.656	Đã kiểm kê và hoàn thiện dự thảo phương án, đang lập thủ tục thu hồi đất.	Nhà thầu thiết kế đang chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ theo văn bản số 4265/SXD - QLXD ngày 14/8/2025 của Sở Xây dựng	657.808	19.909	3,0	Không có quỹ đất để bố trí tái định cư (nhu cầu cần 37 nền). UBND tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo cho UBND thành phố Bạc Liêu (nay giao UBND Phường Bạc Liêu) triển khai hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các Khu tái định cư, để có quỹ đất bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố Bạc Liêu cũ. Tuy nhiên, việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các Khu tái định cư trên chưa xong.	Đề nghị UBND phường Bạc Liêu, phường Vĩnh Trạch và phường Hiệp Thành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến sớm phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng	UBND phường Bạc Liêu, phường Vĩnh Trạch và phường Hiệp Thành